



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 187 del 10-10-2024**

OGGETTO: Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche lungo via Torino CUP:C13H19000480001 CIG:898585414E
APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore 12:55, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente/Assente</i>
Ammatuna Roberto	Sindaco	<i>Presente</i>
Monte Raffaele	Vice Sindaco	<i>Presente</i>
Azzarelli Alessandra	Assessore	<i>Assente</i>
Scolaro Kimberly	Assessore	<i>Presente</i>
Giannone Malavita Vincenzo	Assessore	<i>Presente</i>
Cannizzaro Sara	Assessore	<i>Assente</i>

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Bottaro Luigi.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n.166 del 06.08.2024, sottoposta dal Responsabile del Settore VII, Arch. caia Vincenzo, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente e in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.220 del 07.11.2023;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 166 del 06-08-2024**

OGGETTO: Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche lungo via Torino CUP:C13H19000480001 CIG: 898585414E APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: **FAVOREVOLE**

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li 06.08.2024



Il Responsabile del Settore VII Tecnico
E.Q. Arch. Caia Vincenzo

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile: **FAVOREVOLE**

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li 10/10/2024

Vedi impegni 338-342/2020

146-797/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. Angelo Carpenzano

La proposta infra riportata si compone di n. 7 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.

Visto
L'assessore al ramo

Il Responsabile del Procedimento
RUP - geom. Salvatore Donzello

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 10/10/2024

Il Segretario Comunale

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno del 02/08/2019, pubblicato sulla G.U. n.188 del 12/08/2019, veniva approvato il modello di certificazione informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'art.1, comma 853, della legge 27/12/2017 n.205 (legge di bilancio 2018);
- con l'art.4 del medesimo decreto del 02/08/2019 veniva assegnato ai Comuni il termine perentorio del 15/09/2019 per la trasmissione della suddetta certificazione ai fini dell'assegnazione del finanziamento per opere pubbliche aventi i requisiti richiesti dalla legge n.205/2017;
- con istanza del 12/09/2019 veniva sottoposto a finanziamento, tra gli altri, l'intervento in oggetto per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 (unmilione);
- con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 15/01/2020 si rendeva nota la pubblicazione sul sito Dait (Direzione centrale della finanza locale) del Decreto Interministeriale del 30/12/2019 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dichiarava ammissibile a finanziamento la suddetta istanza;
- con determinazione n. 165 del 20/04/2020 reg. gen. 548 del 29/04/2020 veniva incaricata la società Prosystem srl con sede legale in ROMA corso Trieste n.61 di eseguire la relativa progettazione definitiva-esecutiva
- con determinazione n. 623 del 18/11/2021 R.G. n. 1916 del 18/11/2021 veniva regolarmente approvato il progetto esecutivo;
- con successiva determinazione n. 55 del 03/02/2022 reg. gen. 251 del 24/02/2022 veniva esteso incarico di Direzione dei Lavori e relativo coordinamento della sicurezza alla suddetta società Prosystem S.r.l.;
- a seguito di esperimento di gara in data 01/02/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta "Penta Costruzioni e Servizi in sigla PSC Soc. Coop con sede ad Alcamo (TP) in via Commentatore Navarra n.89, giusta determinazione n. 123 del 10/03/2022 reg. gen. 372 del 11/03/2022;
- i lavori hanno avuto inizio in data 17/11/2022 come da apposito verbale di consegna;

CHE l'affidamento dei lavori in applicazione del ribasso offerto dalla ditta "Penta Costruzioni e Servizi in sigla PSC Soc. Coop" la quale in sede di gara pari al 30,3356 % da cui è scaturito il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

A	LAVORI	contabilizzazione	IMPORTI
a1	Importo lavori depurati del ribasso del 30,3356%	a MISURA	€ 468.765,48
a3	Costi aggiuntivi di sicurezza "SPECIALI/CONTRATTUALI, non soggetti a ribasso d'asta	a MISURA	€ 22.335,00
A – TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€ 491.100,48

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	contabilizzazione	IMPORTI
b1.1	Progettazione definitiva/esecutiva, prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo di cassa 4%		€ 30.689,53
b1.2	Direzione e misura dei lavori, prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo di cassa 4%		€ 38.373,92
b1.3	Collaudo statico, comprensivo di cassa 4%		€ 9.476,48

	B1 – SUB TOTALE SPESE TECNICHE		€ 78.539,93
b1.4	IVA (22%), su B1		€ 17.278,78
b2.1	RELAZIONI SPECIALISTICHE-GEOLOGICA, comprensivo di cassa 2%		€ 6.589,20
b2.2	Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio		€ 7.697,58
	B2 – SUB TOTALE SPECIALISTICHE		€ 14.286,78
b2.3	IVA (22%), su B2		€ 3.143,78
b3	Imprevisti, lavori in economia ed arrotondamenti		€ 40.723,30
b4	I.V.A. Lavori	10% di A	€ 49.110,05
	B5 – SPESE GENERALI		€ 81.279,52
b5.1	Accantonamento di cui all'art.113 del D.L. 50/2016	Max 2% di A	€ 13.904,52
b5.2	Spese per contributo a favore dell'ANAC		€ 375,00
b5.3	Spese per commissioni gara, pubblicità, ecc.		€ 2.000,00
b5.4	Oneri per conferimento a discarica, da contabilizzare a consuntivo previa presentazione dei formulari rifiuti		€ 65.000,00
		Totale Somme a Disposizione	€ 284.361,45
IMPORTO PROGETTO RIMODULATO			€ 775.461,93
ECONOMIE DI RIBASSO IVA COMPRESA (€ 204.125,52 + € 20.412,55)			€ 224.538,07
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 1.000.000,00

CHE nel corso delle lavorazioni, come indicato nell'acclusa relazione redatta dal direttore dei lavori, si è reso necessario redigere una perizia di variante al fine di definire problematiche correlate alla realizzanda vasca di laminazione, legate alla presenza di acqua di falda sotterranea, per garantire il contenimento ottimale delle acque di falda sotterranea presenti, durante la formazione del piano quotato della nuova vasca.

CHE i suesposti fatti non avrebbero consentito la regolare esecuzione dei lavori pertanto nelle more di approntare una perizia di variante atta a garantirne la fattibilità del progetto in essere la direzione dei lavori in data 15/03/2023 con Ordine di Servizio n.2, ha disposto la sospensione dei lavori;

PRESO ATTO che in data 14/02/2024 con prot. 4157 da parte della società Prosystem SRL incaricata quale D.L. e per essa dall'ing. Franco Verzaschi è stata presentata apposita perizia di variante disposta ai sensi del comma 1, lettera c dell'art. 106 del Decreto legislativo 50/2016e s.m.i., (cause impreviste ed imprevedibili se non risolte non consentirebbero il prosieguo dell'appalto);

CHE per consentire l'esecuzione dell'opera, come previsto in variante, occorre:

- rettificare la geometria della vasca di laminazione riportata in progetto;
- procedere con uno scavo presperimetrale di sbancamento alla quota di -3,00 m;
- procedere alla formazione di una paratia continua da realizzare mediante alternanza di un palo di calcestruzzo armato e di un palo di calcestruzzo non armato compenetranti entrambi del DN 800 di lunghezza media 16,00 m., da eseguire a rotazione tecnologica "Cased Secant Pile", mediante

perforazione ad elica continua con l'impiego di fanghi bentonitici e contemporaneo approfondimento di tubo carotiere coassiale provvisorio;

- procedere alla realizzazione di un cordolo trave di coronamento gettato in opera di sezione 100 x 37 della paratia continua, predisposto in fase di realizzazione delle carpenterie, con ferri di ripresa, necessari per il successivo collegamento delle travi del 1° solaio a Q -2,32 della vasca di laminazione;
- procedere con lo scavo finale sino alle nuove quote di progetto della vasca di laminazione, previa preparazione di una rampa di accesso per i mezzi d'opera;
- a scavo ultimato e durante la realizzazione delle carpenterie della platea di fondazione della vasca di laminazione, si prescrive quanto di seguito:
 - a magrone ultimato, procedere lungo il perimetro interno della paratia continua alla formazione di uno strato di regolarizzazione in conglomerato cementizio spruzzato del tipo II con $R_{ck} > 30$ N/mm², da eseguire in opera anche in più fasi ed a strati successivi, armato con rete els, di spessore finito di 10 cm.;
 - predisporre il collegamento dei pali armati della paratia continua, alla platea di fondazione della vasca, con perfori DN 30 L= 40 cm. armati con barre metalliche ad aderenza migliorata DN 24 L=2,15, inghisate ai pali, con resine epossidiche bicomponenti;
- a completamento dell'opera, procedere contestualmente all'esecuzione delle strutture di elevazione della vasca (pilastri, travi e solai), alla realizzazione di un muro di contenimento perimetrale in c.a. gettato in opera di sezione 40 x 204, poggiante sul cordolo- trave della paratia continua precedentemente realizzato.

CHE sul portale Sismica Sicilia sono stati inseriti i nuovi elaborati riferiti ai nuovi calcoli strutturali riportati in perizia relative al nuovo dimensionamento della vasca di laminazione ed alle relative modalità di esecuzione;

CHE la superiore perizia di variante, la quale prevede alcune lavorazioni non previste nel progetto iniziale, determinando nuovi prezzi su lavorazioni non previste, implica una maggiore spesa superiore al 15% dell'importo globale dei lavori previsti in progetto ma indispensabile per conseguire il completamento dell'appalto, pari al 23,43% rientrando nei casi previsti dal comma 7 dell'art106 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (aumento prezzo inferiore al 50% del valore del contratto iniziale), come di seguito riportato:

COSTO PREVISTO DALLA PERIZIA, per lavori + costi di sicurezza (progetto di variante)	€ . 858.129,00
COSTO PREVISTO DELL'OPERA, per lavori + costi di sicurezza (progetto in appalto)	<u>€ . 695.226,00</u>
<i>DIFFERENZA DI SPESA</i>	€ . 162.903,00
<i>INCREMENTO PERCENTUALE</i>	<u>+23,43%</u>
COSTO PREVISTO DALLA PERIZIA, per lavori al netto del ribasso d'asta + costi di sicurezza (nuovo importo contrattuale con atto aggiuntivo)	€ . 603.717,97
COSTO PREVISTO DELL'OPERA, per lavori al netto del ribasso d'asta + costi di sicurezza (contratto principale)	<u>€ . 491.100,48</u>
<i>DIFFERENZA DI SPESA</i>	€ . 112.617,49

INCREMENTO PERCENTUALE

+22,93%

PRESO ATTO del nuovo quadro economico, nel quale si evince altresì che l'importo relativo agli oneri per la sicurezza è stato rimodulato per un importo complessivo pari ad €. 19.474,00, come di seguito si riportano:

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI	contabilizzazione	IMPORTI
a1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	a MISURA	€ 838.655,00
a3	Ribasso d'asta	30,3356%	€ 254.411,03
		NUOVO IMPORTO OFFERTO	€ 584.243,97
a3	Costi aggiuntivi di sicurezza "SPECIALI/CONTRATTUALI", non soggetti a ribasso d'asta	a MISURA	€ 19.474,00
		A - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€ 603.717,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	contabilizzazione	IMPORTI
b1.1	Progettazione definitiva/esecutiva, prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di cassa 4% - (Determinazione del Settore Edilizia Pubblica ed Attività Produttive n. 165 del 20/04/2020)		€ 30.669,53
b1.2	Direzione e misura dei lavori, prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo di cassa 4% - (Determinazione del Settore Edilizia Pubblica ed Attività Produttive n. 55 del 03/02/2022)		€ 36.838,96
b1.3	Collaudo statico, comprensivo di cassa 4% (Determinazione del Settore Edilizia Pubblica ed Attività Produttive n. 473 del 27/10/2022)		€ 5.665,89
		B1 - SUB TOTALE SPESE TECNICHE	€ 73.214,38
b1.4	IVA (22%), su B1		€ 16.107,17
b2.1	RELAZIONI SPECIALISTICHE - GEOLOGICA, comprensivo di cassa 2% (Determinazione del Settore Edilizia Pubblica ed Attività Produttive n. 168 del 21/04/2020)		€ 6.718,40
b2.2	Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio (Determinazione del Settore V Tecnico n. 112 del 19/02/2021)		€ 7.697,58
		B2 - SUB TOTALE SPECIALISTICHE	€ 14.415,98
b2.3	IVA (22%), su B2		€ 3.171,52
b3	Imprevisti, lavori in economia, spese per risoluzione puntuale interferenze, ecc.	< del 10% di A	€ -
b4	I.V.A. Lavori	10% di A	€ 60.371,80
		B5 - SPESE GENERALI	€ 65.572,72
b5.1	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016	max 2% di A	€ 13.904,52
b5.2	Spese per contributo a favore dell'ANAC		€ 375,00
b5.3	Spese per pubblicità - (Determinazione del Settore Tecnico n. 2018 del 03/12/2021)		€ 866,20
b5.4	Spese per pubblicità - (Determinazione del Settore Tecnico n. 74 del 10/02/2022)		€ 427,00
b5.5	Oneri per conferimento a discarica, da contabilizzare a consuntivo previa presentazione dei formulari rifiuti		€ 50.090,00
		Totale Somme a Disposizione	€ 232.853,57
		Economie dell'appalto	€ 163.428,46
		Totale finanziamento	€ 1.000.000,00

DATO ATTO che con la superiore perizia, in correlazione alle lavorazioni da eseguire si è reso necessario utilizzare n. 17 nuovi prezzi ed in particolare:

- n.15 desunti dal Prezziario Sicilia LL.PP. 2020;
- n.01 desunto dal Prezziario DEI 2020;
- n.01 desunto da analisi prezzi;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla esecuzione dei lavori di che trattasi nell'interesse di portare a conclusione l'opera iniziata mirata alla salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 120 comma 1 lettera c) del vigente D.Lgs. 36/2023 con cui si prevede la possibilità di intervenire mediante "varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante";

VISTO il D.Lgs. 50/2016

VISTO il vigente D.P.R. 207/2010

VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito

DELIBERA

1) Di dare atto che, per quanto espresso premessa, si rende necessario procedere alla approvazione della perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui in oggetto riferiti a " Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche lungo la via Torino;

2) Di Approvare la perizia di variante proposta dal direttore dei lavori ing. Franco Verzaschi in nome e per conto della società Prosystem Srl con sede legale in corso Trieste 61 , 00198 ROMA, presentata in data 31/08/2023 con prot. 22035 per il maggiore importo di €. 131.677,76 come evinto dagli elaborati allegati al presente atto e ripartito come di seguito:

- ❖ incremento globale della spesa contrattuale dei lavori al netto del ribasso del 30,0691% pari ad
€. 115.806,96+ I.V.A. 10% di €. 11.580,70 per complessivi €. 127.387,66
- ❖ incremento delle spese tecniche per redazione perizia di variante, direzione e misura dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, c.r.e., al netto degli oneri previdenziali ed I.V.A. di Legge, pari ad **€. 3.381,23** ricompreso all'interno del 10% dell'importo originario di affidamento + **CNPAIA 4%+/IVA 22%, di €. 908,87, per complessivi €. 4.290,10.**

3) Di approvare il nuovo quadro economico dei lavori il quale risulta essere il successivo:

A	LAVORI	contabilizzazione	IMPORTI
a1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	a MISURA	€ 891 774,00
a3	Ribasso d'asta	30,0691%	€ 268 148,42
		IMPORTO OFFERTO	€ 623 625,58
a2	Costi aggiuntivi di sicurezza "SPECIALI/CONTRATTUALI", non soggetti a ribasso d'asta	a MISURA	€ 25 475,00
		A - IMPORTO CONTRATTUALE	€ 649 100,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	contabilizzazione	IMPORTI
b1.1	Progettazione definitiva/esecutiva, prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di cassa 4% (Determinazione del Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione n. 164 del 20.04.2020)		€ 30 344,72
b1.2	Direzione e misura dei lavori, prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo di cassa 4% (Determinazione del Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione n. 53 del 01.02.2022)		€ 38 681,23
b1.3	Collaudo statico, comprensivo di cassa 4% (Determinazione del Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione n. 472 del 27.10.2022)		€ 4 423,53
		B1 - SUB TOTALE SPESE TECNICHE	€ 73 449,48
b1.4	IVA (22%), su B1		€ 16 158,89
b2.1	RELAZIONI SPECIALISTICHE - GEOLOGICA, comprensivo di cassa 2% (Determinazione del Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione n. 167 del 21.04.2020)		€ 6 718,40
b2.2	Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio (Determinazione del Settore V tecnico n. 520 del 13.11.2020)		€ 2 871,96
		B2 - SUB TOTALE SPECIALISTICHE	€ 9 590,36
b2.3	IVA (22%), su B2		€ 2 109,88
b3	Imprevisti, lavori in economia ed arrotondamenti	< del 15% di A	€ -
b4	I.V.A. Lavori	10% di A	€ 64 910,06
		B5 - SPESE GENERALI	€ 55 407,94
b5.1	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016	max 2% di A	€ 15 032,94
b5.2	Spese per contributo a favore dell'ANAC		€ 375,00
b5.3	Spese per commissioni gara, pubblicità, ecc.		€ -
b5.4	Oneri per conferimento a discarica, da contabilizzare a consuntivo previa presentazione dei formulari rifiuti		€ 40 000,00
		Totale Somme a Disposizione	€ 221 626,60
		Totale da impegnare	€ 670 727,19
		Economie	€ 129 272,81
		Totale finanziamento	€ 1 000 000,00

4) Di dare atto che la maggiore spesa derivante dall'approvazione della presente perizia di variante trova copertura ai capitoli del bilancio in corso riferiti al finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.1 comma 853, della legge 27/12/2017 n.205 (legge bilancio 2018) giusto Decreto Interministeriale del 30/12/2019 già erogato in acconto ed introitato al cap. 2270/5 giusto ordinativo di incasso n.1464 del 30/03/2020, riferendo la somma in uscita al cap.16410/5 del bilancio in corso;

5) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267


Il RUP
geom. Salvatore Donzello

Il Responsabile del Settore VII Tecnico
E.Q. Arch. Caia Vincenzo

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

F.to Monte Raffaele




II VICE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Bottaro Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 10.10.2024



II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Bottaro Luigi

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal **10.10.2024** al **25.10.2024**.

Pozzallo, li

Il Responsabile

II SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 10-10-2024



II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Bottaro Luigi
