

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N° 1319

Si certifica che il presente atto è stato
Pubblicato all'albo pretorio on-line del
Comune dal 27-06-24 al 12-07-24
opposizioni e reclami

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

ORIGINALE

Registro Generale n. 808 del 27-06-2024

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII TECNICO

N. 182 DEL 21-06-2024

Ufficio Infrastrutture

Oggetto: Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche lungo la via Torino" Presa atto di risoluzione contratto n. 26 del 11/10/2022 con la ditta Penta Costruzioni e Servizi da Alcamo

CUP C13H19000480001 - CIG 898585414E

L'anno duemilaventiquattro addi ventuno del mese di giugno, il Responsabile del Settore E.Q. Arch. Caia Vincenzo

Premesso che

- con Decreto interministeriale del 30/12/2019 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati ammessi a finanziamento tre interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio, per l'anno 2019, previsti dall'art. 1, comma 853, della legge 27/12/2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- tra gli interventi finanziati sono compresi i "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche lungo la via Torino", il cui contributo assegnato è pari a € 1.000.000,00;
- che con provvedimento dirigenziale n. 165 del 20/04/2020 r.g. 548 del 29/04/2020 è stato dato incarico alla società PROSYSTEM S.r.l., da Roma, l'incarico della redazione della progettazione esecutiva e direzione lavori relativa all'intervento di mitigazione di cui in oggetto;
- che con determinazione del settore tecnico n. 623 del 18/11/2021 r.g. 1916 del 18/11/2021 è stato approvato il progetto sopra descritto completo dei visti e pareri a norma di legge;
- che con determinazione a contrarre n. 1922 del 18/11/2021, si è provveduto alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedure aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del "Minor Prezzo" ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da determinarsi mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo a base

- di gara di € 672.891,00, soggetto a ribasso ed al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 22.335,00, Iva esclusa;
- che la gara è stata espletata, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1 comma 3, dalla L.R. 1/2017, dall'UREGA – Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto – Sez. Provinciale di Siracusa-Ragusa, con sede a Ragusa, che ha svolto le operazioni di gara, con ricezione delle offerte, prodotte dagli Operatori Economici, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement;
 - che a seguito di esperimento di gara con determinazione n. 123 del 10/03/2022 r.g. n. 372 del 11/03/2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta PCS SOC. COOP. corrente in Alcamo (TP), via Torquato Tasso n. 264 – C.F./P.I 0219070814, offrendo un ribasso del 30,3356% sull'importo a base di gara;
 - che in data 11/10/2022 con rep. 26 è stato stipulato contratto fra il Comune di Pozzallo (committente) e la ditta Penta Costruzioni e Servizi, in sigla PSC Soc. Coop, con sede ad Alcamo (TP) in via Commendatore Navarra n. 89 P.I.: 02419070814 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 19/10/2022 al n.3266;
 - che l'importo dei lavori contrattuale, a seguito del ribasso praticato del 30,3356% risulta essere pari a complessive €. 491.100,48 di cui €. 22.335,00 per oneri della sicurezza;
 - che la consegna dei lavori è avvenuta in data 17/11/2022 con cui veniva assegnata una tempistica di giorni 180 per la esecuzione delle opere di che trattasi;

Preso atto che successivamente all'inizio, in data 15/03/2023 con Ordine di Servizio n.2 la Direzione Lavori disponeva di sospendere i lavori ai sensi dell'art 10 comma 5 d.m. 7/03/2018 n.49 a motivo di cause imprevedibili al fine di redigere perizia di variante;

Preso atto dell'Ordine di Servizio n.4 del 08/09/2023 con il quale la direzione lavori ordinava all'impresa appaltatrice Penta Costruzioni la ripresa parziale delle lavorazioni;

Vista la nota, acquisita da questo Ente in data 18/09/2023 prot. 23633, con cui la ditta Penta Costruzioni rigettava il suddetto Ordine di Servizio n.4 adducendo che “la sospensione dei lavori essendo trascorsi 177 giorni e quindi per il 98,33% della durata complessiva dei lavori prevista e che tuttavia nessuna delle problematiche che avevano portato alla sospensione dei lavori fosse stata superata;

Che nonostante i molteplici solleciti avanzati da questo Ente alla direzione lavori, solo in data 16/10/2023, trascorsi 216 giorni dalla sospensione dei lavori, veniva trasmessa copia della Perizia di Variante la quale trovasi in istruttoria per la relativa approvazione;

Considerato che la ditta Penta Costruzioni in data 19/03/2024 prot. 7761 ha inoltrato a questo Ente richiesta, ai sensi dell'art. 121 comma 5 del *codice degli appalti*, di risoluzione del contratto e rimborso dei costi sostenuti, pari a complessive €. 8.509,21 oltre ai costi sostenuti per la esecuzione di estirpazione di alberi pari ad e. 4.000,00, come dimostrato in atti, in quanto la tempistica di sospensione è perdurata oltre un quarto dei tempi contrattuali riferiti alle lavorazioni da eseguire;

Preso atto del Verbale di sullo “*Stato di consistenza dei lavori e inventario dei materiali, delle opere provvisoriale e degli impianti presi in consegna*” redatto dalla Direzione lavori su invito del RUP geom. Salvatore Donzello e sottoscritto dalla ditta per accettazione, pervenuto a questo Ente in data 30/04/2024 prot. 11886 atto propedeutico alla rescissione del contratto di cui alla presente determinazione;

Considerato che ai sensi dell'art.107 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come sostituito dall'art.121 comma 5 del vigente D.Lgs 36/2023 la richiesta formulata da parte della ditta Penta Costruzioni e Servizi, in sigla PSC Soc. Coop risulta essere legittima;

Che, come rappresentato dalla ditta Penta Costruzioni in data 19/03/2024 con nota prot. 7761, le somme richieste in merito alla rescissione bonaria del superiore contratto quali spese sostenute dalla medesima in relazione al superiore affidamento, ammontano a complessive €. 8.509,21, dimostrate in atti presso questo Ente, consistenti esclusivamente nelle spese vive sostenute ad oggi oltre ad €. 4.000,00 per la estirpazione e trapianto di n.2 alberi di Ficus posti al centro della piazzetta oggetto dei lavori per i quali è stato presentato apposito SAL n.1 ed Unico da parte del direttore dei Lavori;

Preso atto dello Stato di Avanzamento n.1 ed Unico redatto dal Direttore dei Lavori ing. Franco Verzaschi, per i lavori eseguiti a tutto il 15/03/2023 ed il relativo Certificato di Pagamento n.1 per un importo complessivo pari ad €. 4.400,00;

Per quanto sopra attesa la necessità di procedere alla richiesta avanzata dalla superiore ditta Penta Costruzioni e Servizi;

Visti

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- visto il D.lgs 36/2023;
- Visto il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;


PROPONE

1. Di assumere la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto della richiesta di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art 107 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. come sostituito dall'art 121 comma 5 del vigente D.Lgs. 36/2023, ritenuta legittima alla luce dei fatti in premessa trascritti;
3. Di dare atto che in merito alla suddetta richiesta di risoluzione del contratto Rep. n.26 del 11/10/2022 registrato a Modica, la ditta Penta Costruzioni e Servizi, meglio sopra individuata, per le spese sostenute riferite al contratto in essere ha avanzato richiesta di restituzione di un importo pari ad €. 12.509,21 di cui €. 8.509,21 quali costi contrattuali sostenuti oltre ad €. 4.000,00 per i lavori di estirpazione alberi;
4. Di dare atto che è stato acquisito verbale di consistenza dei luoghi da parte della Direzione dei Lavori ing. Franco Verzaschi in nome e per conto della società affidataria PRO SYSTEM Srl con sede in Corso Trieste 61, 00198 Roma, P.I. 07480671002;
5. Dare atto che la Direzione Lavori per i superiori lavori eseguiti ha trasmesso il SAL n.1 ed unico e relativo certificato di pagamento per un importo complessivo pari ad €. 4.400,00 IVA compresa;
6. Di dare atto che successivamente alla sottoscrizione della suddetta risoluzione contrattuale fra le parti si procederà con successivo atto alla liquidazione della somma dovuta alla ditta Penta Costruzioni e Servizi previa presentazione di fattura per uguale importo;

7. Di trasmettere copia della presente determinazione:
- al Servizio Finanziario, per il relativo visto di competenza contabile;
 - al Servizio Contratti al fine di dare compimento alla risoluzione del contratto in essere rep. 26 del 11/10/2022 registrato a Modica in data 19/10/2022 al n.3266;
 - al Servizio Segreteria ai fini della pubblicazione del presente atto presso l'Albo on-line di questo del Comune di Pozzallo;
8. Di trasmettere copia del presente atto alla ditta appaltatrice ed alla ditta subappaltatrice;

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il responsabile del servizio Infrastrutture
geom. Salvatore Donzello



Il Responsabile del Settore VII Arch. Vincenzo Caia;

VISTA la superiore proposta formulata dal Responsabile del Servizio geom. Salvatore Donzello;

PRESO ATTO e fatta propria la superiore proposta formulata dal predetto Responsabile del Servizio per l'adozione della presente determina;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 10 del 27/05/2024 con il quale allo scrivente è stato conferito l'incarico di E.Q. del Settore VII - Tecnico;

ADOTTA


la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto: **Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche lungo la via Torino” – Presa atto di risoluzione contratto n. 26 del 11/10/2022 con la ditta Penta Costruzioni e Servizi da Alcamo**

DETERMINA

fare propria ed approvare la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio/RUP che si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il Responsabile del Settore VII
E.Q. Arch. Caia Vincenzo



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

E.Q. Arch. Caja Vincenzo

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Li 27/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dot. Carpanzano Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-06 al 12-07-2024

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE